





# ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปี 2565 สะสม ณ พ.ย. 65 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

## ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2565




## การเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจปี 2566 (เฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 2 เดือน)



รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ


โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ



หน่วย : ล้านบาท

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.) : 12,062 ล้านบาท, 100%
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.) : 9,591 ล้านบาท, 101%
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (กฟภ.) : 9,434 ล้านบาท, 125%
- แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (ปตท.) : 6,130 ล้านบาท, 100%
- โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (รฟท.) : 5,562 ล้านบาท, 100%

## รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบลงทุนสะสมล่าช้ากว่าแผน



## โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (กปน.) : -2,831 ล้านบาท, 24%
- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก (กทพ.) : -757 ล้านบาท, 90%
- โครงการศูนย์ราชการโซน C (รพส.) : -1,903 ล้านบาท, 55%