




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 สะสม ณ มี.ย. 65 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง




รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

โครงการขนาดใหญ่สำคัญ
ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ



โครงการ	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	% การเบิกจ่าย ต่อแผน
โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต (โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) (รฟท.)	8,736	100%
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.)	7,306	100%
โครงการรถไฟฟ้ายานยนต์ ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.)	6,682	100%
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังงานไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 (กฟน.)	3,584	104%
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (กฟภ.)	3,272	110%
แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (ปตท.)	2,814	100%

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน



โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

โครงการ	ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท)	% การเบิกจ่าย ต่อแผน
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (กปน.)	-1,288	23%
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.)	-1,050	21%