




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 สะสม ณ ส.ค. 65 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง


แผนการเบิกจ่ายสะสม
243,077
ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายสะสม
236,023
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
97%




กรอบการลงทุนทั้งปี
349,792
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
67%




รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

โครงการขนาดใหญ่สำคัญ
ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ



- | โครงการ | ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท) | % การเบิกจ่ายต่อแผน |
|---|----------------------|---------------------|
| โครงการรกรไฟฟ้าสายลี้มวง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.) | 9,753 | 104% |
| โครงการรกรไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.) | 8,562 | 106% |
| โครงการก่อสร้างรกรไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.) | 7,531 | 103% |
| โครงการพัฒนาระบบส่ง และจำหน่าย ระยะที่ 2 (กฟภ.) | 5,491 | 114% |
| แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 (กฟน.) | 4,625 | 101% |
| แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (ปตท.) | 3,936 | 103% |

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน



โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

- | โครงการ | ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท) | % การเบิกจ่ายต่อแผน |
|---|-------------------------|---------------------|
| โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (กปน.) | -2,086 | 28% |
| โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.) | -1,946 | 28% |