





# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2565 สะสม ณ ต.ค. 65 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

## ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจปี 2565



## การเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจปี 2566 (เฉพาะรัฐวิสาหกิจปีงบประมาณ 1 เดือน)




รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน  
และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

โครงการขนาดใหญ่สำคัญ  
ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ

77,822



43,700



31,693



31,130



21,917



หน่วย : ล้านบาท

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.)
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.)
- โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (กฟภ.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (รฟท.)
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร (รฟท.)

ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท) % การเบิกจ่าย ต่อแผน

12,062	100%
9,591	101%
8,610	128%
5,562	100%
5,301	129%



ปตท. 101%



รฟท. 99%



กฟผ. 102%



กฟภ. 95%



รฟม. 100%

% การเบิกจ่าย ต่อแผน


## รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน

% การเบิกจ่าย ต่อแผน


ผลสะสม : แผนสะสม (ล้านบาท)




กปน. 58%



กทพ. 77%



รพส. 67%



ผลเบิกจ่ายสะสม แผนเบิกจ่ายสะสม

## โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท) % การเบิกจ่าย ต่อแผน

- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (กปน.) -2,831 24%
- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก (กทพ.) -757 90%
- โครงการศูนย์ราชการโซน C (รพส.) -1,281 64%