




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 สะสม ณ พ.ค. 65 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง




รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

โครงการขนาดใหญ่สำคัญ
ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ



- | โครงการ | ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท) | % การเบิกจ่ายต่อแผน |
|---|----------------------|---------------------|
| โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.) | 7,306 | 100% |
| โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต (โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) (รฟท.) | 7,226 | 100% |
| โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.) | 6,336 | 109% |
| โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (รฟท.) | 5,561 | 100% |
| โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร (รฟท.) | 3,571 | 100% |

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน



โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

- | โครงการ | ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท) | % การเบิกจ่ายต่อแผน |
|---|-------------------------|---------------------|
| โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.) | -1,207 | 4% |
| แผนการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี (อก.) | -227 | 34% |