




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 สะสม ณ ก.ย. 65 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง


แผนการเบิกจ่ายสะสม
286,639
ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายสะสม
276,249
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
96%




กรอบการลงทุนทั้งปี
354,887
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
78%



รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ


โครงการขนาดใหญ่สำคัญ
ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ



หน่วย : ล้านบาท

- โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.) **12,062** **100%**
- โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.) **9,591** **101%**
- โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (รฟท.) **5,562** **100%**
- โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร (รฟท.) **5,301** **129%**
- โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (รฟท.) **4,312** **131%**

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน



โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

- โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (กปน.) **-2,831** **24%**
- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก (กทพ.) **-757** **90%**
- โครงการศูนย์ราชการโซน C (รพส.) **-862** **68%**