




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ณ เดือนมกราคม 2567


ผลการเบิกจ่าย
38,551
ล้านบาท



แผนการเบิกจ่าย
31,249
ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย
123%
ของแผน




กรอบงบประมาณทั้งปี
243,040
ล้านบาท
คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย
16%
ของกรอบ



รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายมูลค่าสูงสุด 5 อันดับ

โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมายมูลค่าสูงสุด 5 โครงการ

9,902



1



อัตรา
การเบิกจ่าย
115%

8,417



2



130%

4,853



3



215%

2,949



4



129%

2,192



5



238%

หน่วย : ล้านบาท

ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท) อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)

▪ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.)	7,764	130%
▪ โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (รฟท.)	4,148	148%
▪ โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)	2,219	157%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายบ้านไผ่ - มหาสารคาม - ร้อยเอ็ด - มุกดาหาร - นครพนม (รฟท.)	2,095	189%
▪ โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.)	1,980	145%

รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด 3 อันดับ

โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายมากที่สุด 3 อันดับ

อัตราการเบิกจ่าย (ล้านบาท)

ต่ำกว่าแผน (ล้านบาท) อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)



53%

1,933

3,626



0%

0

239



73%

480

657

ผลการเบิกจ่าย

แผนการเบิกจ่าย

▪ โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ (รฟท.)	-1,362	14%
▪ โครงการทางพิเศษสายกระทุ่ม - ปาดอง จังหวัดอุทัย (กทพ.)	-890	0%
▪ โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอกตะวันตก (กทพ.)	-543	74%

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ