




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 สะสม ณ ก.ค. 65 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง




รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

โครงการขนาดใหญ่สำคัญ
ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ



โครงการ	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	% การเบิกจ่ายต่อแผน
▪ โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.)	9,014	101%
▪ โครงการระบบขนส่งมวลชนทางรางในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงบางซื่อ - รังสิต (โครงการระบบรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง)) (รฟท.)	8,736	100%
▪ โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.)	7,473	101%
▪ แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 (กฟน.)	4,089	104%
▪ โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (กฟภ.)	4,064	110%
▪ แผนระยะยาวธุรกิจก๊าซธรรมชาติ (ปตท.)	2,988	97%

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน



โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

โครงการ	ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท)	% การเบิกจ่ายต่อแผน
▪ โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลัก ครั้งที่ 9 (กป.น.)	-1,595	29%
▪ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอ.ท.)	-947	28%