





# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ณ เดือนมกราคม 2566


ผลการเบิกจ่าย  
**30,969**  
ล้านบาท



แผนการเบิกจ่าย  
**34,932**  
ล้านบาท  
คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย  
**89%**  
ของแผน




กรอบงบประมาณทั้งปี  
**276,128**  
ล้านบาท  
คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย  
**11%**  
ของกรอบ



## รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามแผนสูงสุด 5 อันดับ

## โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามแผน สูงสุด 5 โครงการ




หน่วย : ล้านบาท

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.)	4,730	188%
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.)	1,595	110%
โครงการปรับปรุงกิจการประปา แผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.)	1,377	281%
โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย (กปก.)	1,333	N.A.
โครงการก่อสร้างรถไฟ สายเด่นชัย - เชียงราย - เชียงของ (รฟท.)	1,328	N.A.

หมายเหตุ : โครงการที่อัตราการเบิกจ่ายสูงกว่า 300% จะแสดงอัตราการเบิกจ่ายเป็น N.A.

## รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าแผนมากที่สุด 3 อันดับ

## โครงการที่มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าแผนมากที่สุด 3 อันดับ



โครงการ	ต่ำกว่าแผน (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (รฟท.)	-8,194	17%
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร (รฟท.)	-1,048	43%
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปักน้ำโพ (รฟท.)	-690	41%