



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 สะสม ณ ก.พ. 65 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

แผนการเบิกจ่ายสะสม
48,956
ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายสะสม

45,289
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
93%



กรอบการลงทุนทั้งปี

317,612
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
14%




รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน
และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

โครงการขนาดใหญ่สำคัญ
ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ


หน่วย : ล้านบาท

ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท) % การเบิกจ่าย ต่อแผน



- โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก ตะวันตก (กทพ.) **2,700** **100%**
- โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายท่อประปา (กปภ.) **1,155** **117%**
- แผนงานปรับปรุงท่อเพื่อลดน้ำสูญเสีย (ปีงบประมาณ 2564 - 2567) (กปน.) **771** **135%**
- โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคใต้ตอนล่างเพื่อเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า (กฟผ.) **394** **184%**

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน



โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

- | โครงการ | ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท) | % การเบิกจ่าย ต่อแผน |
|---|-------------------------|----------------------|
| โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (สฟท.) | -2,324 | 37% |
| โครงการก่อสร้างทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ (สฟท.) | -1,204 | 44% |
| โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในเมืองใหญ่ ระยะที่ 1 (กฟภ.) | -204 | 21% |
| แผนการก่อสร้างคลังยาและเวชภัณฑ์แห่งใหม่ ปทุมธานี (อก.) | -150 | 31% |
| โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.) | -121 | 8% |