



ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สะสม ณ ส.ค. 64 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง


แผนการเบิกจ่ายสะสม
246,716
ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายสะสม
228,231
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
93%



กรอบการลงทุนทั้งปี
358,263
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
64%




รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ



โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ

โครงการ	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	% การเบิกจ่ายต่อแผน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.)	13,394	109%
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 (กฟผ.)	5,967	99%
งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (กทป.)	3,773	116%
โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (รฟท.)	3,408	123%
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (กฟผ.)	3,241	111%

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน



โครงการขนาดใหญ่ที่เบิกจ่ายล่าช้า

โครงการ	ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท)	% การเบิกจ่ายต่อแผน
โครงการรถไฟความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 (รฟท.)	-6,908	65%
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.)	-4,393	34%
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร (รฟท.)	-3,265	61%
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.)	-1,373	33%
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 วงแหวนรอบนอกตะวันตก (กทพ.)	-891	81%