



ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง ณ เดือนพฤษภาคม 2566

ผลการเบิกจ่าย

112,177

ล้านบาท



แผนการเบิกจ่าย

103,574

ล้านบาท



คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย


108%

ของแผน

กรอบงบลงทุนทั้งปี

271,726

ล้านบาท




คิดเป็นอัตราการเบิกจ่าย

41%

ของกรอบ

รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มูลค่าสูงสุด 5 อันดับ




โครงการที่เบิกจ่ายได้ตามเป้าหมาย มูลค่าสูงสุด 5 โครงการ

โครงการ	ผลการเบิกจ่าย (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงไทย - จีน ระยะที่ 1 (ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) (รฟท.)	13,338	104%
โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (รฟม.)	10,837	119%
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 (กปน.)	4,144	240%
โครงการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก ตะวันตก (กทพ.)	4,031	103%
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย ระยะที่ 2 (กฟภ.)	3,296	127%

หมายเหตุ : โครงการที่อัตราการเบิกจ่ายสูงกว่า 300% จะแสดงอัตราการเบิกจ่ายเป็น N.A

รัฐวิสาหกิจที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย มากที่สุด 3 อันดับ



โครงการที่เบิกจ่ายได้ต่ำกว่าเป้าหมาย มากที่สุด 3 อันดับ

โครงการ	จำนวน (ล้านบาท)	อัตราการเบิกจ่าย (ผล/แผน)
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.)	-967	31%
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงนครปฐม - ชุมพร (รฟท.)	-743	70%
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ ช่วงมาบตาพาด - ชุมทางถนนจิระ (รฟท.)	-706	52%