



# ผลการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 2564 สะสม ณ มี.ค. 64 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

แผนการเบิกจ่ายสะสม  
**111,642**  
ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายสะสม  
**114,786**  
ล้านบาท  
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ  
**103%**



กรอบการลงทุนทั้งปี  
**325,628**  
ล้านบาท  
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ  
**35%**



## รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

**43,315**

หน่วย : ล้านบาท



**ทอท.**  
95%



**รฟท.**  
100%



**รฟม.**  
100%



**กฟผ.**  
142%



**กฟภ.**  
100%

## โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ

โครงการ	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	% การเบิกจ่าย ต่อแผน
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรมฯ - มีนบุรี (รฟม.)	<b>7,329</b>	<b>100%</b>
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 (รฟท.)	<b>6,712</b>	<b>100%</b>
โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต (รฟท.)	<b>4,627</b>	<b>100%</b>
งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (กฟภ.)	<b>2,106</b>	<b>233%</b>
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 (กฟน.)	<b>1,938</b>	<b>102%</b>

## รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่าย งบลงทุนสะสมล่าช้ากว่าแผน

% การเบิกจ่าย ต่อแผน

ผลสะสม : แผนสะสม (ล้านบาท)



**ปตท.**

**80%**

**4,911**

**6,125**

ผลเบิกจ่ายสะสม

แผนเบิกจ่ายสะสม

## โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายล่าช้า 5 โครงการ

โครงการ	ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท)	% การเบิกจ่าย ต่อแผน
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.)	<b>-1,326</b>	<b>44%</b>
โครงการโรงไฟฟ้าบางปะกง (ทดแทนเครื่องที่ 1-2) (กฟผ.)	<b>-884</b>	<b>19%</b>
โครงการปรับปรุงกิจการประปาแผนหลักครั้งที่ 9 (กฟน.)	<b>-545</b>	<b>23%</b>
โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)	<b>-480</b>	<b>68%</b>
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (กฟภ.)	<b>-456</b>	<b>79%</b>