




ผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2564 สะสม ณ เม.ย. 64 ของรัฐวิสาหกิจ 43 แห่ง

แผนการเบิกจ่ายสะสม
128,853
ล้านบาท



ผลการเบิกจ่ายสะสม
130,423
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
101%



กรอบการลงทุนทั้งปี
346,782
ล้านบาท
หรือ เบิกจ่ายเท่ากับ
38%



รัฐวิสาหกิจที่สามารถเบิกจ่ายได้ตามแผน และมีการเบิกจ่ายสะสมสูงสุด 5 อันดับ

43,472

หน่วย : ล้านบาท



1



ทอท.
93%

25,046



2



รฟท.
102%

10,064



3



กฟผ.
103%

9,540



4



รฟม.
103%

9,272



5



กฟภ.
103%

% การเบิกจ่าย
ต่อแผน

โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายได้ตามแผน 5 โครงการ

โครงการ	ผลเบิกจ่าย (ล้านบาท)	% การเบิกจ่าย ต่อแผน
โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง ไทย - จีน ระยะที่ 1 (รฟท.)	9,141	128%
โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม ช่วงศูนย์วัฒนธรรม - มีนบุรี (รฟม.)	8,598	103%
โครงการรถไฟฟ้าชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ - รังสิต (รฟท.)	4,807	95%
งานก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา (กปภ.)	2,343	207%
โครงการขยายระบบส่งไฟฟ้า ระยะที่ 12 (กฟผ.)	1,447	103%

รัฐวิสาหกิจที่มีผลการเบิกจ่าย งบประมาณสะสมล่าช้ากว่าแผน

% การเบิกจ่าย
ต่อแผน


ผลสะสม : แผนสะสม
(ล้านบาท)



93%



93%



ผลเบิกจ่ายสะสม

แผนเบิกจ่ายสะสม

โครงการขนาดใหญ่สำคัญ ที่เบิกจ่ายล่าช้า 5 โครงการ

โครงการ	ล่าช้ากว่าแผน (ล้านบาท)	% การเบิกจ่าย ต่อแผน
โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ปีงบประมาณ 2554 - 2560) (ทอท.)	-1,493	44%
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าทางคู่ นครปฐม - ชุมพร (รฟท.)	-1,039	74%
แผนปรับปรุงและขยายระบบจำหน่ายพลังไฟฟ้า ฉบับที่ 12 ปี 2560 - 2564 (กฟผ.)	-616	78%
โครงการทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทอท.)	-547	65%
โครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 (กฟภ.)	-542	81%